

高标准农田建设项目审核论证表

2019年7月28日

项目名称	普宁市2018年度高标准农田建设（船埔镇）项目				
建设地点	普宁市船埔镇				
审核论证内容	普宁市2018年度高标准农田建设（船埔镇）项目 (定稿)				
专家意见	根据《广东省高标准基本农田建设项目和资金管理暂行办法》（粤财农〔2012〕489号）、《关于做好农田建设等项目机构改革期间工作衔接有关事项的通知》（粤农农〔2018〕126号）等有关文件要求，专家组对该项目的真实性、可行性、经济性进行审核，同意通过该项目的规划设计与实施方案。				
审核论证专家	姓名	工作单位	职称	签名	备注
	叶江波	揭阳市规划设计院	高工	叶江波	
	黄国青	揭阳市地调中心	高工	黄国青	
	李育斌	揭阳市地调中心	高级工程师	李育斌	

高标准农田建设项目评审意见表

2019 年 7 月 13 日

项目名称	普宁市 2018 年度高标准农田建设（船埔镇）项目	建设地点	普宁市 船埔镇
反馈意见			
(一) 项目布局及建设方案方面存在问题及建议 1、进一步调查、分析项目区现状情况、存在问题，按照“缺什么，补什么”的要求，优化各项工程措施布局。 2、部分地块没有灌溉设施，应合理说明如何达到灌溉设计保证率 90%的要求。 3、复核项目区范围、措施，明确本次项目建设内容与农业农村、水利、自然资源等部门近期已建成的工程不能有重合，避免重复建设。 (二) 工程规划设计方面存在问题及建议 1、复核各片区灌溉面积，说明各灌溉水源集雨面积、库容，水源地与项目区之间的输水工程状况等情况； 2、复核可供水量计算成果；按灌溉需水量、可供水量年内分配情况，进行水资源供需平衡分析；确保水资源供给量完全能满足项目区农业生产需求。 3、补充说明灌区各灌溉水源水质情况是否满足农业灌溉要求。 4、补充渠道、斗沟稳定计算，复核基础处理方式。 5、复核渠道、沟衬砌比较方案，对经济性和合理性进行分析，择优选取渠道、沟型式、结构及材料。 6、复核渠道断面要素计算表，明确渠道设计水位、满足自流灌溉要求，渠道比降应与平面图对应；渠道流速应满足不冲不淤流速要求。 7、复核斗沟排水设计要素。 8、复核道路纵断面图，控制纵向比降符合相关规范要求。 9、复核工程经济效益，完善经济评价内容。 (三) 项目投资预算及造价方面存在问题及建议			

补充工程量计算清单，复核各项工程单价及部分独立费用。

(四) 其他问题及建议

规范及完善图表绘制。建议工程布置图中将水源、取水口、现状沟渠等标示清楚；设计图应充实完善工程建设内容及特征参数，具体分列统计渠道、道路等建筑物规格尺寸与数量长度。

	姓名	工作单位	职 称	签 名	备注
评审 专家	林江波	揭阳市水利水电设计院	高工	林江波	
	黄国清	揭阳市土地整理中心	高工	黄国清	
	李育斌	揭阳市农业环保与农村能源站	高级农艺师	李育斌	